

Vas megye

A projekt megnevezése	A projekt költsége és időtartama	A pályázat jelenlegi helyzete
<p>Répcse-völgy és Répcse árapasztó árvízvédelmi biztonságának javítása NYUDUKÖVIZIG-gel közös KEOP-2.1.1</p>	<p>Előkészítés. Kb. 292 800 000 Ft Megvalósítás: kb. 4 880 000 000 Ft</p>	<p>A pályázat visszavonásra került, ismételt benyújtása tervezett</p>
<p>Energiafelhasználás csökkentése alternatív energiaforrások bevonásával, Nick KEOP-2009-4.2.0/B</p>	<p>Kb. 33 000 000 Ft hőszigetelésnél 50% önrész alternatív energiánál 40 % önrész</p>	<p>Benyújtásra tervezett. Előkészítés alatt</p>
<p>Répcse,Rábca menti területek vizes élőhelyek helyreállítása vízellátása II/I. ütem KEOP- 7.3.1.1-2008-0026</p>	<p>Előkészítés: 4 452 000 Ft 2009. május - 2010. március Megvalósítás: 74 200 000 Ft 2010. augusztus - 2013. január</p>	<p>Az előkészítési munkákra irányuló, a piaci ár igazolására 3 árajánlat bekérésének nyertese, az előkészítő munkákat végző cég (SOLVEX Kft.) az RMT-t határidőre elkészítette, melyet a KSZ-hez felterjesztettünk. A tendertevek leadási határideje: 2010. jan. 31.</p>

A projekt megnevezése	A projekt költsége és időtartama	A pályázat jelenlegi helyzete
CEFRAME az árvízvédelem harmonizálása a Duna határon átnyúló vízgyűjtőin a CENTROPE régióban Cseh, Szlovák és Osztrák partnerekkel közös projekt. Bonyolító partner: Külső megbízott projektmenedzser cég, vezető partner: Alsó-Ausztria Tartományi Kormány ERDF (CENTRAL2013)	Kb. 120 000 000 Ft (15% önrész) 2010 - 2013	Befogadott pályázat.
Árterületek rehabilitációja a Duna közös szakaszán az árvízvédelem megerősítése és a folyó ökológiai értékeinek növelése érdekében Szlovák-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program ERFA + kormányzati finanszírozás	kb. 850.000EUR+ 15% Kormányzati finanszírozás 2009. június - 2010. június	A pályázat eddig projektötlet szinten került kidolgozásra és beadásra
Fertő tavi nádas öv élőhely-javító rekonstrukciója Konzorciumban a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal KEOP-3.1.2	Előkészítés: 60 000 000,- Ft Megvalósítás: 940 000 000,- Ft	Benyújtásra tervezett.
Fertő-tó ökológiai potenciáljának megőrzése KEOP-2.2.1	Előkészítés: kb. 120 000 000 Ft Megvalósítás: kb.2 337 000 000 Ft	Benyújtásra tervezett. Előkészítés alatt
Turizmus és fenntartható mobilitás a Duna régiójában Európai Regionális Fejlesztési Alap, Délkelet-Európai Transznacionális	Egyelőre nem ismert	Benyújtásra tervezett. Előkészítés alatt
Rajkai belvízcsatorna rehabilitációja Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Egyelőre nem ismert	Benyújtásra tervezett. Előkészítés alatt
Energiafelhasználás csökkentése utólagos homlokzati hőszigeteléssel Szérűskert utca, Rábacsécsény, Esztergom KEOP-2009-5.3.0/A	Kb. 33 000 000 Ft hőszigetelésnél 50% önrész alternatív enegriánál 40 % önrész	Benyújtásra tervezett. Előkészítés alatt
Marcal jp-i árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása KEOP-7.2.1.1/2008-0012	Előkészítés: 187 470 000 Ft 2009. január - 2011. február Megvalósítás: 4 040 000 000 Ft 2011. április - 2014. május	A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: Perfectus Kft. Az előkészítési munkákra irányuló 1. közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, a 2. forduló november 18-án jelent meg a TED-en, az ajánlatok beadásának határideje 2010. jan. 4.

<p>Rába árvízi előrejelző modell (Magyar-Osztrák Határmenti Együtműködések) Vezető partner: Stájer Tartomány Korm.Hivatala, Osztrák partner: Burgenlandi Tart.Korm.Hiv., Magyar partnerek: NYUDUKÖVIZIG, ÉDUKÖVIZIG ERFA, AT-HU-03/011</p>	<p>várhatóan 1 141 000 €, ebből a magyar Igazgatóságunkra eső rész 299 500 € (önerő 41 475 €) 2008. december - 2011. június</p>	<p>A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: Horváth Tibor. Az előrejelző modellre irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult március 18-án, az ismételt eljárás megindításának időpontja egyelőre nem ismert. A weboldal készítésére a vállalkozó kiválasztásra került: ENCO LINE Kft. Az informatikai eszközök beszerzése megtörtént: Axiom-IT Kft.</p>
<p>Veszélyeztetett madárfajok természetes élőhelyeinek megőrzése a Duna mellékág rendszerében szlovák, osztrák partnerekkel közös projekt, Bonyolító partner: BROZ (szlovák partner) LIFE 07 NAT/SK/000707 (LIFE + 2007)</p>	<p>Előkészítés:8.000€ Várható befejezés: 2009. december Megvalósítás: 294.650€ (önerő153.150€) 2010-2011</p>	<p>A Támogatási Szerződés aláírásra került, A bonyolító partner és Igazgatóságunk közötti megállapodás aláírás alatt van. A tervezésre munkákat a Flott Kft. nyerte meg, a szerződéskötés folyamatban van, a teljesítési határidő 2009. dec. 1.</p>
<p>Szig.mentett old. és hullámtéri vp.ökológiai célú tovább fejlesztése KEOP-7.2.2.1-2008-0001</p>	<p>Előkészítés: 359 000 000 Ft 2009. augusztus - 2010. november Megvalósítás: 6 000 000 000 Ft 2011. február - 2013. december</p>	<p>Első hivatalos közbeszerzési tanácsadó: Contender Kft. Az előkészítésre irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult március 5-én. Új közbeszerzési tanácsadó: Kardkovács Ügyvédi Iroda. Az előkészítésre irányuló ismételt közbeszerzési eljárást a Szigetköz 2009 Konzorcium nyerte, a szerződéskötésre 2009. aug. 28-án került sor. Az előkészítési munkák folyamatban vannak.</p>
<p>M-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja KEOP-7.2.2.1-2008-0002</p>	<p>Előkészítés: 291 500 000 Ft 2008. augusztus - 2010. november Megvalósítás: 4 860 000 000 Ft 2010. november - 2013. december</p>	<p>Első hivatalos közbeszerzési tanácsadó: Contender Kft. Az előkészítésre irányuló közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult március 5-én. Új közbeszerzési tanácsadó: Kardkovács Ügyvédi Iroda. Az előkészítésre irányuló ismételt közbeszerzési eljárást az MDL Konzorcium nyerte, a szerződéskötés dátuma: 2009. aug. 28. Az előkészítési munkák folyamatban vannak.</p>

<p>Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja ROP kiemelt projekt NYDOP-4.2.1/A-2008-0002</p>	<p>Megvalósítás: 1 037 604 430 Ft 2009. január - 2010. december</p>	<p>A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: Kardkovács Ügyvédi Iroda. A kivitelezésre és a gépbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációi felterjesztésre kerültek a KSZ részére máj.19-én. A hirdetmény feladására a 30 munkanapos jóváhagyást követően kerülhet sor. A műszaki ellenőr egyszerű közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került: EUROUT Kft. A megosztási vázrajzok készítésére a Körzeti Földhivatallal kötöttünk szerződést, a piaci ár igazolását követően. A kivitelező kiválasztása megtörtént: Pándzsa Vízépítő Konzorcium. Munkaterület átadására 2009. nov. 5.-én került sor, a kivitelezés várható befejezése 2010. nov. 30.</p>
<p>Távlati vízbázisok diagnosztika KEOP-2.2.3/C-2008-0003</p>	<p>190 831 276 Ft 2009. február - 2010. december</p>	<p>A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: RÉVBER Kft. A diagnosztikai vizsgálatra irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációja felterjesztésre került a KSZ részére május 26-án. Az 1. ajánlati felhívás visszavonásra került, a 2. forduló beadási határideje 2009. nov. 13 volt, az eredményhirdetés várható időpontja 2009. dec. 1. A PR közbeszerzés nyertese: Médiusz Kft.</p>

A projekt megnevezése	A projekt költsége és időtartama	A pályázat jelenlegi helyzete
Esztergom város árvízvédelmi biztonságának javítása KEOP-2.1.1.	Előkészítés + Megvalósítás: kb. 6 890 000 000 Ft	A pályázat visszavonásra került, ismételt benyújtása tervezett
Sárisápi ivóvízbázis biztonságba helyezése KEOP-2.2.3/B-2008-0001	51 340 000 Ft 2009. május - 2010. december	A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, a nyertes a Perfectus Kft., a szerződéskötésre 2009. jún. 18.-án került sor. Az ajánlati felhívás 2009. nov. 4.-én jelent meg a TED-en, az ajánlatok beadásának határideje 2009. dec. 22., a szerződéskötés várható időpontja 2010. jan. 29.
Komárom-Almásfüzitő védvonal fejlesztése KEOP-2.1.1/1F-2008-0013	Előkészítés: 72 900 000 Ft 2008. október - 2010. augusztus Megvalósítás: 7 300 000 000 Ft 2010. november - 2012. június	A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: Perfectus Kft. Az előkészítési munkákra irányuló 1. és 2. közbeszerzési eljárás is eredménytelenül zárult, a 3. forduló kiírása folyamatban van, várhatóan 2009. november végén fog megjelenni.
Tát, Kenyérmezei és Unyi-patak visszatöltése KEOP-7.2.1.1/2008-0014	Előkészítés: 31 200 000 Ft 2009. január - 2009. december Megvalósítás: 2 100 000 000 Ft 2010. január - 2011. szeptember	A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: Perfectus Kft. Az előkészítési munkákra irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, nyertes vállalkozó: BIOPETROL Kft. , szerződéskötés június 5. A pályázat 2. fordulóra történő beadására 2009. októberében került sor, a pályázatot befogadták, jelenleg bírálat alatt van.
Tatai Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja ROP kiemelt projekt KDOP-4.1.1/D-2008-0001	Megvalósítás: 1 370 240 928 Ft 2009. június - 2010. december	A Támogatási Szerződés aláírás alatt határideje: 2009. júni 22. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: Lucsik és Társa Kft. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás kiírásra került, beadási határidő 2009. nov. 27. Szerződéskötés várható időpontja: 2009. dec. 29. A kivitelezés várható időtartama: 2010. jan. - 2011. jún.

Távlati vízbázisok diagnosztika
KEOP-2.2.3/C-2008-0003

190 831 276 Ft
2009. február - 2010. december

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztásra került: **RÉVBER Kft.** A **diagnosztikai vizsgálatra** irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációja **felterjesztésre került a KSZ részére** május 26-án. Az 1. ajánlati felhívás visszavonásra került, a 2. forduló beadási határideje 2009. nov. 13 volt, az eredményhirdetés várható időpontja 2009. dec. 1. A **PR közbeszerzés** nyertese: Médiusz Kft.