

16306/2010

**Vállalkozási Szerződés**  
I.sz. módosítása

mely létrejött egyrészről az

**Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság**  
9021 Győr, Árpád út 28-32.  
Képviseli: **Janák Emil igazgató**  
Számlaszám: MÁK 10033001-01712027-00000000  
Adószám: 15308373-2-08  
ÁHT azonosító: 036012

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

a **TRANSINVEST-BAUMANN-HIDROKOMPLEX**  
mint közös ajánlattevő képviseletére feljogosított

**Név: Transinvest-Budapest Kft.**  
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.  
Képviseli: **Zubriczky László igazgató**  
Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10402166-21417793  
Adószám: 10322837-2-42  
Cégjegyzékszám: 01-09-063800  
Kapcsolattartó: Bokor Barna, szakterületi főmérnök  
Tel./fax: 06-1-252-1577 / 06-1-252-3577  
e-mail: trininvest@transinvest.hu

továbbiakban mint **Vállalkozó**

között a „*Nicki duzzasztómű ideiglenes elzárása vállalkozási szerződés keretében*” tárgyában - a közbeszerzésről szóló 2003 évi CXXIX törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárásban (azonosító száma: KÉ 6689/2010.) hozott döntésének megfelelően 2010. május 10-én kötött vállalkozási szerződést mind a **Megrendelő**, mind a **Vállalkozó** az alábbiak szerint módosítják.

A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

**2. A szerződés teljesítésének határideje: 2010. július 16.**

Indokolás:

A Nicki Duzzasztó felvízén a szokatlanul magas vízállás és vízhozam miatt a **Megrendelő** nem tudta a vállalkozási szerződés 3. pontjában meghatározott munkaterületet a tervezéshez kapcsolatos előmunkálatok elvégzésére, a geodéziai felmérésre a **Vállalkozó** által meghatározott időpontban biztosítani.

Az aktuális és a várható vízállások figyelembe vételével a **Megrendelő** a munkaterületet legkorábban 2010. június 10-11-én tudja biztosítani a **Vállalkozó** részére

Mind a **Megrendelő**, mind a **Vállalkozó** ezen rajtuk kívülálló okok miatt a szerződés teljesítésének határidejét **2010. július 16-ra** módosítják.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 2010. július 16. napi határidő módosítására a továbbiakban nincs lehetőség.

A módosítással nem érintett pontok változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás érvényességének feltétele az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szárazbélyegzőjével történő ellátása.

Győr, 2010. május 28.

Megrendelő  
**Janák Emil**  
igazgató

TRANSINVEST-BUDAPEST KFT.  
Vállalkozó  
**Zubriczky László**  
igazgató

Ellenjegyezte

*Gaszler Lászlóné*  
.....  
**Gaszler Lászlóné**  
gazdasági igazgatóhelyettes